

Przegląd zerowy – protokół pierwszego uruchomienia

Zamawiający:		Wykonawca:		
Osoba kontaktowa:		Osoba kontaktowa:		
Miejsce instalacji:				
Data Instalacji:				
Data pierwszego uruchomienia:				
Model agregatu:				
Nr seryjny agregatu:				
Model silnika:				
Nr seryjny silnika:				
Model prądnicy:				
Nr seryjny prądnicy:				
Model panelu SZR:				
Nr seryjny panelu SZR:				
Praca bez obciążenia	U_{L1}(V)	U_{L2}(V)	U_{L3}(V)	F(Hz)
Praca pod obciążeniem	U _{L1} (V) P _{L1} (kVA)	U _{L2} (V) P _{L2} (kVA)	U _{L3} (V) P _{L3} (kVA)	F(Hz)
Inne:				
Uwagi:				
Potwierdzenie wykonania				
Ze strony Zamawiającego		Ze strony Wykonawcy		
Imię i Nazwisko		Imię i Nazwisko		
Data i podpis		Data i podpis		